




M.10 DEMOLIZIONE DEL VECCHIO TERMOVALORIZZATORE DI BOLZANO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRENO


M.10 ABRUCH DER ALTEN THERMISCHEN RESTMÜLLVERWERTUNGSANLAGE IN BOZEN UND SICHERSTELLUNG DES AREALS

PROGETTO ESECUTIVO

AUSFÜHRUNGSPROJEKT



IL PROGETTISTA-DER PROJEKTANT



IL COMMITTENTE-DER BAUHERR

01	VC	08/04/20	Aggiornamento
00	VC	12/12/19	Prima Emissione

Rev. n.	Prog.	Data	Descrizione
---------	-------	------	-------------

Rev. n.	Prog.	Data	Descrizione
---------	-------	------	-------------

COMMITTENTE/BAUHERR
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative - Ufficio Infrastrutture per Telecomunicazioni
AUTONOME PROVINZ BOZEN
Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften - Amf für Infrastrukturen der Telekommunikation

Firma/Unterschrift

TAVOLA nr./PLAN nr.
KR04

SCALA/MAßSTAB
-

CONTENUTO/PLANINHALT
P.S.C. - CRONOPROGRAMMA
S.K.P. - TERMINPLAN

DATA/DATUM
12/12/2019

WBS	Vorgangsname	Nome attività	Dauer Durata	Anfang / Inizio	Ende / Fine	Gantt Chart																											
1	ARBEITEN	LAVORAZIONI	240 g	Jun 04/05/20	mar 29/12/20																												
1.1	Baustelleneinrichtung	Installazione cantiere	7 g	Jun 04/05/20	dom 10/05/20																												
1.2	Verlegung MD-Gasleitung	Spostamento linea gas	15 g	Jun 11/05/20	Jun 25/05/20																												
1.8	Demontage und Bonifizierung Anlagen A+E	Smontaggio e bonifica impianti A+E	60 g	sab 16/05/20	mar 14/07/20																												
1.9	Abbruch Körper 1+5	Demolizione Corpo 1+5	15 g	dom 31/05/20	ven 07/08/20																												
1.10	Demontage und Bonifizierung Anlagen B+C+D	Smontaggio e bonifica impianti B+C+D	30 g	mer 15/07/20	gio 13/08/20																												
1.11	Demontage und Bonifizierung Anlagen F	Smontaggio e bonifica impianti F	15 g	mer 15/07/20	mer 29/07/20																												
1.12	Demontage und Bonifizierung Anlagen G+H+I	Smontaggio e bonifica impianti G+H+I	21 g	mer 15/07/20	mar 04/08/20																												
1.13	Abbruch Körper 2+3	Demolizione Corpo 2+3	15 g	gio 30/07/20	gio 13/08/20																												
1.14	Abbruch Körper 4	Demolizione Corpo 4	15 g	ven 14/08/20	ven 28/08/20																												
1.15	Abbruch Körper 6	Demolizione Corpo 6	60 g	sab 29/08/20	mar 27/10/20																												
1.16	Abbruch Körper 7	Demolizione Corpo 7	30 g	mer 28/10/20	gio 26/11/20																												
1.17	Abbruch Bodenbeläge	Demolizioni pavimentazioni esterne	15 g	ven 27/11/20	ven 11/12/20																												
1.18	Realisierung Überdachung, Zäune und Asphaltbelag	Realizzazione tettoia, recinzioni ed asfalti	15 g	sab 12/12/20	sab 26/12/20																												
1.19	Rückbau Baustelleneinrichtung	Rimozione impianto di cantiere	3 g	dom 27/12/20	mar 29/12/20																												